

Testprotocol volgens NEN3140/NEN-EN 50110

Opdrachtgever

Bouwbedrijf Oever van den B.V.
 werkvloer Hedel
 Bus 4
 5492 SL St. Oedenrode

Installateur

G.V. Bouwservice
 Brandbeveiliging
 Engelenstede 3
 5382 JG Vinkel
 06-10893086



Specificaties te testen apparaat

Naam te testen apparaat: decopeerzaag wurts
Nr. te testen apparaat mv03
Type: 298
Prüfcode (6500): 298
Afdeling: werkvloer

Specificatie voor test

Testdatum 21-9-2012 **Volgende test:** 21-9-2013
Inspecteur: toon **Serienr.:** 9706010
Testinstrumenten 9706010

Opmerking	Teststap	Grenswaarde	Meetwaarde	Goedgekeurd
	Visuele controle			ja
	Isolatie test 500 V [2,0 MOhm]	Min. 2 MOhm	>299.9 MOhm	ja
	Kabelstest L-N			ja
	Verschilstroom [0,5 mA]	Max. 0,5 mA	0.01 mA	ja
	Voedingsopname [3,7 kVA], (=230 V*16 A)	Max. 3,7 kVA	0.177 kVA	ja
	Belastingstroom	Max. 16 A	0.8 A	ja

De test is correct gemaakt.
 Test gehaald

Vinkel, 4-2-2013

Plaats, datum

Handtekening